

BADSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	09.12.2010
PLZ, Ort	54321 Badheim	Auftrag Nr.	S192/2010
Telefon	0123/451223	Bearbeiter	wh
Ansprechpartner	Herr A. Hausmann	Telefon	0147/67451223
Koordination:	Raum & Design Architekturbüro		

Projektbeschreibung	Komplettsanierung von 8 Hotelbädern, Sanitärinstallation in Trockenbau-Vorwandinstallationssystem; Neuaufbau Bodenkonstruktion mit Nassestrich; Badeinrichtung mit bodengleichen Duschen, Badewannen, Badmöbeln, Badheizkörpern
----------------------------	---

Parallele Baumaßnahmen	Nachträglicher Einbau von Fußbodenheizungen in den Hotelbädern
-------------------------------	--

Beteiligte Gewerke und ausführende Firmen

Sanitär		Firma	Sanitär & Bäder GmbH	
Ansprechpartner	B. Bader	Tel./Fax	0123/785645	785646
Straße/Nr.	Badgasse 10	Mobil	0141/7788441	
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	bader@sanitaer-und-baeder.de	
Heizung		Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	
Ansprechpartner	H. Heizer	Tel./Fax	0123/675423-0	-33
Straße/Nr.	Radiatorenstraße 2	Mobil	0141/8899774	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen	E-Mail	heizer@moderne-heiztechnik.net	
Bauunternehmen/Baudienstleister		Firma	Maurer Bauservice GbR	
Ansprechpartner	B. Baumann	Tel./Fax	0123/45657	45658
Straße/Nr.	Mörtelweg 3	Mobil	0141/5556644	
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	bb@maurer-bauservice.net	
Elektroinstallation		Firma	Elektro Volt	
Ansprechpartner	S. Stromberger	Tel./Fax	0123/322123	322124
Straße/Nr.	Am Watt 11	Mobil	0141/2277663	
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	spannung@elektro-volt.info	
Innenputz/Trockenbau		Firma	G+G Innenausbau GmbH	
Ansprechpartner	G. Gipser	Tel./Fax	0123/213465	213466
Straße/Nr.	Putzweg 9	Mobil	0141/677445	
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	gipser@gg-innenausbau.info	

BADSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	09.12.2010
PLZ, Ort	54321 Badheim	Auftrag Nr.	S192/2010
Estrich		Firma	Bodenberger Estrich KG
Ansprechpartner	Z. Ement	Tel./Fax	0123/657832 657833
Straße/Nr.	Trittschallweg 7	Mobil	0141/4422335
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	z.ement@bodenberger-estrich.info
Fliesen		Firma	Fliesen Plattner
Ansprechpartner	P. Plattner	Tel./Fax	0123/212132 212133
Straße/Nr.	Fugenweg 8	Mobil	0141/322277
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	info@fliesen-plattner.com
Malerarbeiten		Firma	Farbe für Haus & Heim GmbH
Ansprechpartner	M. Maler	Tel./Fax	0123/213465 213466
Straße/Nr.	Pinselweg 3	Mobil	0141/677445
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	maler@farbefuersheim.de
Innenausbau/Schreinerarbeiten		Firma	Gebr. Holzmann KG
Ansprechpartner	S. Schreiner	Tel./Fax	0123/4321-0 -50
Straße/Nr.	Holzweg 4	Mobil	0141/995577
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	schreiner@holzmann-kg.de
Fugen-/Abdichtungstechnik		Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG
Ansprechpartner	D. Dichtberger	Tel./Fax	0123/675498 675499
Straße/Nr.	Fugenweg 6	Mobil	0141/3111447
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	info@dichtberger-gmbh.com
Badplanung		Firma	Raum & Design Architekturbüro
Ansprechpartner	G. Grundriss, Innenarchitektin	Tel./Fax	0123/349887 349888
Straße/Nr.	Planweg 1	Mobil	0141/7722266
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	zeichner@raumundidee.net
Werkskundendienst		Firma	Lifestyle Badmöbel AG
Ansprechpartner	S. Schrauber	Tel./Fax	0123/871254 871255
Straße/Nr.	Gewerbepark West 3a	Mobil	0141/9955662
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	service@lifestyle-badmoebel.com
Reinigung		Firma	Clean & Fresh GmbH
Ansprechpartner	W. Wischmann	Tel./Fax	0123/6745122-0 6745122-10
Straße/Nr.	Sauberweg 2	Mobil	0147/67451223
PLZ/Ort	54321 Badheim	E-Mail	wischmann@cleanundfresh.de

BADSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	09.12.2010
PLZ, Ort	54321 Badheim	Auftrag Nr.	S192/2010

Leistungen der einzelnen Gewerke

Demontage, Abbrucharbeiten, Herstellen von Durchbrüchen/Schlitzern, Abtransport Bauschutt				1
Gewerk	Sanitär + Bauunternehmen/Baudiens	Beginn	10.05.2011	Ende
Firma	Sanitär & Bäder GmbH	Arbeitstage	2	11.05.2011
Firma	Maurer Bauservice GbR			
Installation Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Vorwandinstallationselemente				2
Gewerk	Sanitär	Beginn	12.05.2011	Ende
Firma	Sanitär & Bäder GmbH	Arbeitstage	0	11.05.2011
Firma				
Beplankung Sanitär-Vorwandinstallation, Wannenmontage				3
Gewerk	Sanitär	Beginn	12.05.2011	Ende
Firma	Sanitär & Bäder GmbH	Arbeitstage	2	13.05.2011
Firma				
Heizkörpermontage				4
Gewerk	Heizung	Beginn	16.05.2011	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	1	16.05.2011
Firma				
Elektroinstallation, Potenzialausgleich herstellen				5
Gewerk	Elektroinstallation	Beginn	17.05.2011	Ende
Firma	Elektro Volt	Arbeitstage	1	17.05.2011
Firma				
Innenputzarbeiten, Wannen-Abmauerung				6
Gewerk	Innenputz/Trockenbau	Beginn	18.05.2011	Ende
Firma	G+G Innenausbau GmbH	Arbeitstage	5	24.05.2011
Firma				
Einbringung Estrich (Trockenbauweise)				7
Gewerk	Estrich	Beginn	25.05.2011	Ende
Firma	Bodenberger Estrich KG	Arbeitstage	3	27.05.2011
Firma				

BADSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	09.12.2010
PLZ, Ort	54321 Badheim	Auftrag Nr.	S192/2010

Montage Bade-/Duschwannen, Herstellung Potenzialausgleich			▼	8
---	--	--	---	----------

Gewerk	Sanitär + Elektroinstallation	Beginn	30.05.2011	Ende
Firma	Sanitär & Bäder GmbH	Arbeitstage	2	31.05.2011
Firma	Elektro Volt			

Fliesenarbeiten, Fugendichtung/Abdichtungsarbeiten			▼	9
--	--	--	---	----------

Gewerk	Fliesen + Fugen-/Abdichtungstechnik	Beginn	01.06.2011	Ende
Firma	Fliesen Plattner	Arbeitstage	4	07.06.2011
Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG			

Sanitär-Endmontage, Badmöbel/Innenausbau			▼	10
--	--	--	---	-----------

Gewerk	Sanitär + Innenausbau/Schreinerarbeiten	Beginn	08.06.2011	Ende
Firma	Sanitär & Bäder GmbH	Arbeitstage	3	10.06.2011
Firma	Gebr. Holzmann KG			

Endmontage Elektroinstallation + Heizung			▼	11
--	--	--	---	-----------

Gewerk	Elektroinstallation + Heizung	Beginn	14.06.2011	Ende
Firma	Elektro Volt	Arbeitstage	2	15.06.2011
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH			

Durch Werkskundendienst auszuführende Montagearbeiten, Endreinigung			▼	12
---	--	--	---	-----------

Gewerk	Werkskundendienst + Reinigung	Beginn	16.06.2011	Ende
Firma	Lifestyle Badmöbel AG	Arbeitstage	2	17.06.2011
Firma	Clean & Fresh GmbH			

Erledigung Restarbeiten, Abnahme/Übergabe			▼	13
---	--	--	---	-----------

Gewerk	Badplanung	Beginn	20.06.2011	Ende
Firma	Raum & Design Architekturbüro	Arbeitstage	1	20.06.2011

Aus dem aufgestellten Terminplan ergibt sich als

Fertigstellungstermin: **20.06.2011**

Aufgestellt:

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	1	2	3												
1	SANITÄR & BÄDER GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR										Beginn:				
	Demontage, Abbrucharbeiten, Herstellen von Durchbrüchen/Schlitzten, Abtransport Bauschutt														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:		10.5.	11.5.												
2	SANITÄR & BÄDER GMBH /										Beginn:				
	Installation Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Vorwandinstallationselemente														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:			11.5.	12.5.											
3	SANITÄR & BÄDER GMBH										Beginn:				
	Beplankung Sanitär-Vorwandinstallation, Wannenmontage														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:				12.5.	13.5.										
4	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH					Demo-Version (Originalversion druckt					Beginn:				
	Heizkörpermontage														
	Terminübersicht im Querformat)														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:						16.5.									
5	ELEKTRO VOLT										Beginn:				
	Elektroinstallation, Potenzialausgleich herstellen														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:							17.5.								
6	G+G INNENAUSBAU GMBH										Beginn:				
	Innenputzarbeiten, Wannen-Abmauerung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:								18.5.	19.5.	20.5.	23.5.	24.5.			
7	BODENBERGER ESTRICH KG /										Beginn:				
	Einbringung Estrich (Trockenbauweise)														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:													25.5.	26.5.	27.5.

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	1	2	3												
8	SANITÄR & BÄDER GMBH / ELEKTRO VOLT						Beginn:								
	Montage Bade-/Duschwannen, Herstellung Potenzialausgleich														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
9	FLIESEN PLATTNER / DICHTBERGER GMBH & CO. KG						Beginn:								
	Fliesenarbeiten, Fugendichtung/Abdichtungsarbeiten														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
10	SANITÄR & BÄDER GMBH / GEBR. HOLZMANN KG						Beginn:								
	Sanitär-Endmontage, Badmöbel/Innenausbau														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
11	ELEKTRO VOLT / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH						Beginn:								
	Endmontage Elektroinstallation + Heizung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
12	LIFESTYLE BADMÖBEL AG / CLEAN & FRESH GMBH						Beginn:								
	Durch Werkskundendienst auszuführende Montagearbeiten, Endreinigung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
13	RAUM & DESIGN ARCHITEKTURBÜRO						Beginn:								
	Erledigung Restarbeiten, Abnahme/Übergabe														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	4	5	6
1	10.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 11.5.11	SANITÄR & BÄDER GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR Demontage, Abbrucharbeiten, Herstellen von Durchbrüchen/Schlitzten, Ab	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
2	12.5.11 Dauer: 0 Tag[e] Ende: 11.5.11	SANITÄR & BÄDER GMBH / Installation Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Vorwandinstallationsele	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
3	12.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 13.5.11	SANITÄR & BÄDER GMBH Bepankung Sanitär-Vorwandinstallation, Wannenmontage	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
4	16.5.11 Dauer: 1 Tag[e] Ende: 16.5.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Heizkörpermontage	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
5	17.5.11 Dauer: 1 Tag[e] Ende: 17.5.11	ELEKTRO VOLT Elektroinstallation, Potenzialausgleich herstellen	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
6	18.5.11 Dauer: 5 Tag[e] Ende: 24.5.11	G+G INNENAUSBAU GMBH Innenputzarbeiten, Wannen-Abmauerung	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
7	25.5.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 27.5.11	BODENBERGER ESTRICH KG / Einbringung Estrich (Trockenbauweise)	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	4	5	6
8	30.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 31.5.11	SANITÄR & BÄDER GMBH / ELEKTRO VOLT Montage Bade-/Duschwannen, Herstellung Potenzialausgleich	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:	30.5. 31.5.		
9	1.6.11 Dauer: 4 Tag[e] Ende: 7.6.11	FLIESEN PLATTNER / DICHTBERGER GMBH & CO. KG Fliesenarbeiten, Fugendichtung/Abdichtungsarbeiten	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:		1.6. 2.6. 3.6. 6.6. 7.6.	
10	8.6.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 10.6.11	SANITÄR & BÄDER GMBH / GEBR. HOLZMANN KG Sanitär-Endmontage, Badmöbel/Innenausbau	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:		8.6. 9.6. 10.6.	
11	14.6.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 15.6.11	ELEKTRO VOLT / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Endmontage Elektroinstallation + Heizung	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			14.6. 15.6.
12	16.6.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 17.6.11	LIFESTYLE BADMÖBEL AG / CLEAN & FRESH GMBH Durch Werkskundendienst auszuführende Montagearbeiten, Endreinigung	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			16.6. 17.6.
13	20.6.11 Dauer: 1 Tag[e] Ende: 20.6.11	RAUM & DESIGN ARCHITEKTURBÜRO Erledigung Restarbeiten, Abnahme/Übergabe	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Woche:	7	8	9
1	transport Bauschutt		SANITÄR & BÄDER GMBH / MAURE Demontage, Abbrucharbeiten, Herste
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
2	emente		SANITÄR & BÄDER GMBH / Installation Abwasser- und Trinkwas
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
3			SANITÄR & BÄDER GMBH Beplankung Sanitär-Vorwandinstalla
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
4			MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Heizkörpermontage
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
5			ELEKTRO VOLT Elektroinstallation, Potenzialausgleic
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
6			G+G INNENAUSBAU GMBH Innenputzarbeiten, Wannen-Abmauer
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
7			BODENBERGER ESTRICH KG / Einbringung Estrich (Trockenbauwei
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			

TERMINPLAN BADSANIERUNG

Woche:	7	8	9												
8			SANITÄR & BÄDER GMBH / ELEKTRIFIZIERUNG Montage Bade-/Duschwannen, Herd, WC, Badmischer												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
9			FLIESEN PLATTNER / DICHTBEREITUNG Fliesenarbeiten, Fugendichtung/Abdichtung												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
10			SANITÄR & BÄDER GMBH / GEBR. ILLUMINIERUNG Sanitär-Endmontage, Badmöbel/Innenputz												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
11			ELEKTRO VOLT / MODERNE HEIZUNGSANLAGEN Endmontage Elektroinstallation + Heizungsarbeiten												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
12			LIFESTYLE BADMÖBEL AG / CLEANING Durch Werkskundendienst auszuführen												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															
13			RAUM & DESIGN ARCHITEKTURBÜRO Erledigung Restarbeiten, Abnahme/Übergabe												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:	20.6.														

Druckreihenfolge:

1	3
2	4

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	10	11	12
--------	-----------	-----------	-----------

1	BAUSERVICE GBR														
	ellen von Durchbrüchen/Schlitzten, Abtransport Bauschutt														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

2	erleitungen, Vorwandinstallationselemente															
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

3	tion, Wannenmontage															
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

4																
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

5	ch herstellen															
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

6	rung															
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

7	se)															
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Datum:															

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Badheim

Woche:	10	11	12
--------	----	----	----

8	PRO VOLT														
	Abgleich und Einstellung Potenzialausgleich														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

9	ER GMBH & CO. KG														
	Reparatur- und Reinigungsarbeiten														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

10	HOLZMANN KG														
	Sanierungsarbeiten														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

11	TECHNIK GMBH														
	Reparaturarbeiten														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

12	W & FRESH GMBH														
	Reparaturarbeiten, Endreinigung														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

13	PRO														
	Reparaturarbeiten														
	Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Datum:															

5
6