

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2010
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2010
Telefon	0123/451223	Bearbeiter	wh
Ansprechpartner	Herr A. Hausmann	Telefon	0147/67451223
Koordination:	Gesellschaft für Energiekonzepte, Heizhausen		

Anlagenkonzept	Bestehender Wärmeerzeuger: Öl-Heizkessel	Bestehende Wärmeverteilung: Radiatorenheizung
	Neuer Wärmeerzeuger: Holzpellet-Heizkessel	Neue Wärmeverteilung: Fußbodenheizung
	Kombination mit regenerativer Energietechnik: Solarthermie (Warmwasser)	Kombination mit weiterer Heiztechnik:

Parallele Baumaßnahmen	Kaminsanierung
-------------------------------	----------------

Beteiligte Gewerke und ausführende Firmen

Heizung	Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	
Ansprechpartner	H. Heizer	Tel./Fax	0123/675423-0 -33
Straße/Nr.	Radiatorenstraße 2	Mobil	0141/8899774
PLZ/Ort	54321 Heizhausen	E-Mail	heizer@moderne-heiztechnik.net
Sanitär	Firma	Sanitär & Bäder GmbH	
Ansprechpartner	B. Bader	Tel./Fax	0123/785645 785646
Straße/Nr.	Badgasse 10	Mobil	0141/7788441
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Badheim	E-Mail	bader@sanitaer-und-baeder.de
Elektro-/MSR-Technik	Firma	Elektro Volt	
Ansprechpartner	S. Stromberger	Tel./Fax	0123/322123 322124
Straße/Nr.	Am Watt 11	Mobil	0141/2277663
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Blitzberg	E-Mail	spannung@elektro-volt.info
GU/Bauunternehmen/Baudienstleister	Firma	Maurer Bauservice GbR	
Ansprechpartner	B. Baumann	Tel./Fax	0123/45657 45658
Straße/Nr.	Mörtelweg 3	Mobil	0141/5556644
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Stein	E-Mail	bb@maurer-bauservice.net
Bauwerksabdichtung	Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG	
Ansprechpartner	D. Dichtberger	Telefon	0123/675498 675499
Straße/Nr.	Bahnstraße 4	Mobil	0141/3111447
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Teerdorf	E-Mail	info@dichtberger-gmbh.com

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post		Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2		zuletzt geändert am	30.09.2010
PLZ, Ort	54321 Heizhausen		Auftrag Nr.	H211/2010
Kaminbau		Firma	Schornsteinbau Rauch GmbH	
Ansprechpartner	R. Rauch	Telefon	0123/124387	124388
Straße/Nr.	Kamingasse 4	Mobil	0141/7745556	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Zugheim	E-Mail	rauch@schornsteinbau-gmbh.net	
Estrich		Firma	Bodenberger Estrich KG	
Ansprechpartner	Z. Ement	Telefon	0123/657832	657833
Straße/Nr.	Trittschallweg 7	Mobil	0141/4422335	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Bodendorf	E-Mail	z.ement@bodenberger-estrich.info	
Zimmerer/Dachdecker		Firma	Dach & Raum GbR	
Ansprechpartner	D. Deckdach	Telefon	0123/4321-0	-50
Straße/Nr.	Ziegelstraße 12	Mobil	0141/995577	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Dachberg	E-Mail	deckdach@dachundraum.eu	
Stukkateur/Maler/Innenausbau		Firma	Putz & Farbe GmbH	
Ansprechpartner	G. Gipser	Telefon	0123/213465	213466
Straße/Nr.	Putzweg 9	Mobil	0141/677445	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Kalkheim	E-Mail	gipser@putz-und-farbe.info	
Architekturbüro/Energieberater		Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte	
Ansprechpartner	P. Plan, Energieberater	Telefon	0123/349887	349888
Straße/Nr.	Rechenweg 11	Mobil	0141/7722266	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Sparbrunn	E-Mail	plan@gfe-konzepte.de	
Werkkundendienst		Firma	Servicevertretung Brenner	
Ansprechpartner	B. Brenner	Telefon	0123/871254	871255
Straße/Nr.	Kesselweg 1	Mobil	0141/9955662	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen-Kesseldorf	E-Mail	kundendienst@brenner-service.net	
Auftraggeber/Bauherr		Firma	Hotel zur Post	
Ansprechpartner	A. Hausmann	Telefon	0123/451223	6745122-10
Straße/Nr.	Marktplatz 2	Mobil	0147/67451223	
PLZ/Ort	54321 Heizhausen	E-Mail	ah@post-heizhausen.de	

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2010
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2010

Leistungen der einzelnen Gewerke

Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept				▼	1
Gewerk	Architekturbüro/Energieberater	Beginn	02.05.2011	Ende	
Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte	Arbeitstage	3	04.05.2011	
Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema				▼	2
Gewerk	Heizung	Beginn	05.05.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	4	10.05.2011	
Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermeister				▼	3
Gewerk	Heizung	Beginn	11.05.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	12.05.2011	
Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale				▼	4
Gewerk	Auftraggeber/Bauherr	Beginn	13.05.2011	Ende	
Firma	Hotel zur Post	Arbeitstage	2	16.05.2011	
Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmeerzeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper				▼	5
Gewerk	Heizung	Beginn	17.05.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	18.05.2011	
Bau und Installation Holzpellet-Lagerraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung				▼	6
Gewerk	Heizung + GU/Bauunternehmen/Bau	Beginn	19.05.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	5	25.05.2011	
Firma	Maurer Bauservice GbR				
Firma	Dichtberger GmbH & Co. KG				
Aufstellung Wärmeerzeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation				▼	7
Gewerk	Heizung + Sanitär	Beginn	26.05.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	5	01.06.2011	
Firma	Sanitär & Bäder GmbH				
Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitzte				▼	8
Gewerk	Heizung + GU/Bauunternehmen/Bau	Beginn	03.06.2011	Ende	
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	10	17.06.2011	
Firma	Maurer Bauservice GbR				

HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Termin- und Koordinationsplan

Kunde	Hotel zur Post	Datum	31.05.2011
Straße / Nr.	Marktplatz 2	zuletzt geändert am	30.09.2010
PLZ, Ort	54321 Heizhausen	Auftrag Nr.	H211/2010

Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung			9
--	--	--	----------

Gewerk	Heizung + Kaminbau + Zimmerer/Da	Beginn	20.06.2011	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	22.06.2011
Firma	Schornsteinbau Rauch GmbH			
Firma	Dach & Raum GbR			

Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung			10
---	--	--	-----------

Gewerk	Heizung	Beginn	24.06.2011	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	28.06.2011
Firma				
Firma				

Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich			11
---	--	--	-----------

Gewerk	Heizung	Beginn	29.06.2011	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	2	30.06.2011
Firma				
Firma				

Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen			12
---	--	--	-----------

Gewerk	Estrich + Heizung	Beginn	01.07.2011	Ende
Firma	Bodenberger Estrich KG	Arbeitstage	6	08.07.2011
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH			

FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers			13
--	--	--	-----------

Gewerk	Heizung + Architekturbüro/Energiebe	Beginn	11.07.2011	Ende
Firma	Moderne Heiztechnik GmbH	Arbeitstage	3	13.07.2011
Firma	Gesellschaft für Energiekonzepte			

Aus dem aufgestellten Terminplan ergibt sich als

Fertigstellungstermin: **13.07.2011**

Aufgestellt:

TERMINPLAN HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Heizhausen

Woche:	1	2	3												
1	GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept		Demo-Version (Originalversion druckt Terminübersicht im Querformat)												
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:	2.5.	3.5.	4.5.												
2	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:				5.5.	6.5.	9.5.	10.5.								
3	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermeister														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:								11.5.	12.5.						
4	HOTEL ZUR POST Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										13.5.	16.5.				
5	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmeerzeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:											17.5.	18.5.			
6	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR / DICHTBERGER GMBH & CO. KG Bau und Installation Holzpellet-Lagerraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:														19.5.	20.5.
7	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SANITÄR & BÄDER GMBH Aufstellung Wärmeerzeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinst														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

TERMINPLAN HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 54321 Heizhausen

Woche:	1	2	3							
8	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR						Beginn:			
	Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitze									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										
9	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / DACH & RAUM GBR						Beginn:			
	Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										
10	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /						Beginn:			
	Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										
11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / /						Beginn:			
	Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										
12	BODENBERGER ESTRICH KG / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH						Beginn:			
	Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										
13	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE						Beginn:			
	FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:										

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

TERMINPLAN HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 5

Woche:	4	5	6
1	2.5.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 4.5.11	GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE Energieberatung, Energie- und Anlagenkonzept	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
2	5.5.11 Dauer: 4 Tag[e] Ende: 10.5.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulikschema	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
3	11.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 12.5.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Koordination mit Energieversorgungsunternehmen / Schornsteinfegermei	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
4	13.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 16.5.11	HOTEL ZUR POST Bereitstellung und Inbetriebsetzung Mobile Heizzentrale	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
5	17.5.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 18.5.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Außerbetriebnahme Heizung, Demontage von: Wärmeerzeuger / Speicher,	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
6	19.5.11 Dauer: 5 Tag[e] Ende: 25.5.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR / DICHT Bau und Installation Holzpellet-Lagerraum, Bauwerksabdichtung für Fußb	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:	23.5. 24.5. 25.5.		
7	26.5.11 Dauer: 5 Tag[e] Ende: 1.6.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SANITÄR & BÄDER GMBH Aufstellung Wärmeerzeuger / Speicher, Heizungsinstallation, Installation P	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:		26.5. 27.5. 30.5. 31.5. 1.6.	

TERMINPLAN HEIZUNGSANLAGENSANIERUNG

Kunde: Hotel zur Post, 5

Woche:	4	5	6
8	3.6.11 Dauer: 10 Tag[e] Ende: 17.6.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / MAURER BAUSERVICE GBR Verlegung Fußbodenheizung, Installation Heizkreisverteiler, Verschließen	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			3.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6.
9	20.6.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 22.6.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / D Montage Solarkollektoren + Solarleitungen, Kamin-/Schornsteinsanierung	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
10	24.6.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 28.6.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Ü	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
11	29.6.11 Dauer: 2 Tag[e] Ende: 30.6.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Spülen, Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage, Hydraulischer Abgleic	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
12	1.7.11 Dauer: 6 Tag[e] Ende: 8.7.11	BODENBERGER ESTRICH KG / MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Fußbodenheizung: Estrich-Einbringung, Funktionsheizen	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
13	11.7.11 Dauer: 3 Tag[e] Ende: 13.7.11	MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZE FBH: Belegreifheizen; Dokumentation, Übergabe/Abnahme, Einweisung de	
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

4321 Heizhausen

Woche:	7	8	9
1			GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZ Energieberatung, Energie- und Anlag
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
2			MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Ausführungsplan, Anlagen-/Hydraulik
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
3	ster		MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Koordination mit Energieversorgung
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
4			HOTEL ZUR POST Bereitstellung und Inbetriebsetzung I
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
5	Öltankanlage, Heizkörper		MODERNE HEIZTECHNIK GMBH Außerbetriebnahme Heizung, Demon
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
6	BERGER GMBH & CO. KG Wasser- und Wärmepumpenheizung		MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / M Bau und Installation Holzpellet-Lager
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			
7	Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation		MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / S Aufstellung Wärmeerzeuger / Speiche
Tag:	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Datum:			

4321 Heizhausen

Woche:	7	8	9												
8	Durchbrüche/Schlitz					MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / M Verlegung Fußbodenheizung, Installa									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:	13.6.	14.6.	15.6.	16.6.	17.6.										
9	DACH & RAUM GBR					MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / S Montage Solarkollektoren + Solarleit									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:						20.6.	21.6.	22.6.							
10	überdeckung					MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Fußbodenheizung: Dichtheitsprüfung									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:											24.6.	27.6.	28.6.		
11	h					MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / / Spülen, Befüllen und Entlüften der H									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:													29.6.	30.6.	
12						BODENBERGER ESTRICH KG / MOI Fußbodenheizung: Estrich-Einbringu									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															1.7.
13	EPTE es Betreibers					MODERNE HEIZTECHNIK GMBH / G FBH: Belegreifheizen; Dokumentatio									
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

Druckreihenfolge:

1	3	5
2	4	6

Woche:	10	11	12													
1	ZEPTE															
	genkonzept															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
2	kschema															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
3	sunternehmen / Schornsteinfegermeister															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
4	Mobile Heizzentrale															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
5	itage von: Wärmeerzeuger / Speicher, Öltankanlage, Heizkörper															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
6	LAURER BAUSERVICE GBR / DICHTBERGER GMBH & CO. KG															
	rraum, Bauwerksabdichtung für Fußbodenheizung															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																
7	ANITÄR & BÄDER GMBH															
	er, Heizungsinstallation, Installation Pelletförderung/-lager, Trinkwasserinstallation															
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Datum:																

Woche:	10	11	12
--------	-----------	-----------	-----------

8	LAURER BAUSERVICE GBR														
	ation Heizkreisverteiler, Verschließen Durchbrüche/Schlitz														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

9	SCHORNSTEINBAU RAUCH GMBH / DACH & RAUM GBR														
	ungen, Kamin-/Schornsteinsanierung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

10	g, Aufbau Dämm-/Lastverteilschicht/Überdeckung														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

11	heizungsanlage, Hydraulischer Abgleich														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:															

12	DERNE HEIZTECHNIK GMBH														
	ng, Funktionsheizen														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.										

13	GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEKONZEPTE														
	n, Übergabe/Abnahme, Einweisung des Betreibers														
Tag:	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Datum:						11.7.	12.7.	13.7.							